



Prov. di CAMPOBASSO

Comune di Campobasso

Lavori di costruzione dell'edificio scolastico

Impresa Ing. Carlo Cavacini

Verbale di ultimazione dei lavori

Progetto in data 20 Dicembre 1911, modificato con perizia supplementare del 24 luglio 1912, dello ammontare come appresso distinto:

Somma a base d'asta	567.769,63
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
a) per lavori in economia	£ 29.200,00
b) per espropriazioni	" 20.000,00
c) per redazione del progetto, direzione e sorveglianza dei lavori	" 30.000,00
d) per maggiori lavori imprevidi	<u>53.030,37</u>
Totale somme a disposizione	£ <u>132.230,37</u>
Totale	£ 700.000,00

Contratto in data 13 maggio 1914 per mano del Segretario Capo del Comune Sig. Francesco Bracone, vistato dal Prefetto il 17 maggio 1914. F.

Ribasso d'asta zero

Tempo utile per la esecuzione dei lavori - Per l'art. 44
del Capitolato speciale mesi 24 e giorni 0

Prima sospensione accertata dai verbali;

si verbali dal 15/12-1914 al 12/4-1915 mesi 3 e giorni 27

Seconda sospensione dal 18 dicembre 1915 al

25 marzo 1916

mesi 3 e giorni 7

Proroga concessa con deliberazione

del Consiglio Comunale in data 16/3-1917 mesi 8 e giorni 0

In Totale

mesi 39 e giorni 4

Verbale di consegna dei lavori in data 9 giugno 1914

Scadenza del termine utile 13 Settembre 1917 -

Disposizioni speciali in merito alla ultimazione dei lavori

Il termine utile venne a scadere senza che fosse

chiesta ed accordata altra proroga - però il Consi-

glio Comunale nella seduta del 5 maggio 1918 deli-

berava i seguenti provvedimenti: -

« Consentire, che per ora, nel termine di sed mesi, la

« Impresa Cavacini esegua solamente i seguenti la-

« vori, cioè: -

« Completamento dei fognini e del vespaio a secco nel

« cantinato, completamento del muro di cinta del giar-

« dino,

« Sbancoamento per configurare l'area del giardino,

« Completamento del piazzale fra l'edificio e la palestra,

« costruzione dei parapetti.



Prov. di CAMPOBASSO

- « costruzione del selciato intorno all'edificio dalla parte del giardino,
- « completamento delle strade intorno al giardino

- « rinviando invece l'esecuzione di tutti gli altri lavori,
- « come la gradinata in marmo per accedere al carabinieri,
- « pavimentazione ed imuai divisioni sul carabinieri,
- « la costruzione della sottola della tribuna del salone,
- « le ringhiere delle scalinate e della tribuna,
- « con impegno però dell'Impresa di eseguirli nel termine
- « ne di sei mesi dopo la firma del trattato di pace e con
- « la garanzia della cauzione già prestata. Aut. Lit. 7
- « di consentire, che compiuti i lavori imangi elencati
- « e da farsi entro sei mesi da oggi, si proceda ad un
- « collaudo dei lavori eseguiti, rimandando a sedm,
- « si dopo la firma del trattato di pace il collaudo di tutt
- « li gli altri lavori; ma sotto l'espressa condizione che
- « l'Impresa accetti e si obblighi, non ostante il col
- « laudo di continuare a detenere l'edificio in tutt
- « to ed in parte, o secondo che all'Amministrazione
- « meglio parra, ed a curarne la conservazione e la
- « manutenzione, onde consegnarlo poi al Comu
- « ne, dopo cessata la requisizione già fatta dall'au
- « torita Militare, e le altre che eventualmente venis
- « sero fatte, nelle condizioni contrattuali, e con tutte
- « le rifazioni occorrenti, e se anche necessarie in conse

" guerra della requisizione. -

" di consentire infine, sempre che le proposte del Comune venissero accettate, una proroga per l'esecuzione di tutti i lavori fino a sei mesi dopo la pace, con obbligo all'Impresa, in caso di accettazione delle proposte di cui innanzi, tutte le multe in cui è in corso fino ad oggi, salvo rimanendo il diritto alle multe future. -

Le condizioni tutte contenute nella deliberazione soprariferita furono accettate dall'Impresa.

Il termine di sei mesi assegnato per i lavori da completare durante lo stato di guerra, decorrendo dalla data della deliberazione del 5 maggio 1918, venne a scadere il 5 novembre 1918. -

Con altra deliberazione del 13 Aprile 1919, il Consiglio Comunale prorogava il termine innanzi detto fino al 31 luglio 1919. -

Infine con deliberazione del 16 marzo 1917, il Consiglio Comunale esonerò l'Impresa dall'obbligo di eseguire i lavori per la ringhiera innanzi all'edificio e per il cancello dell'androne principale.

Verbale

L'anno millenovecentodiciannove il giorno ventuno luglio in Campobasso.

I sottoscritti:

Sebastiano Tiberio Ingegnere Direttore dei lavori
Ing. Carlo Cavacini assuntore dell'appalto
hanno accettato. -

I. che per il completamento dell'appalto dell'edificio scolastico restano ancora da eseguire i lavori qui appresso indicati:

1. Ringhiera per le scale -
2. Ringhiera per la tribuna nel salone -
3. Cancelli nell'androne
4. Inferriate innanzi all'edificio
5. Inferriate per le finestre del cantinato
6. Cancelli d'ingresso al giardino
7. Completamento delle scale di accesso al cantinato.
8. Costruzione della serraia e del pavimento in quel solo locale del cantinato che è attraversato dal tubo dell'acquedotto pubblico. -
9. Fornitura e collocamento in opera dei tubi di ghisa alle estremità inferiori degli narichi delle gondarie -

II. che il 9 ottobre 1917 e successivamente il 30 settembre 1918 furono requisiti dall'autorità

Militare prima i locali dell'ala destra del fabbricato, e poi tutti gli altri locali ad eccezione di quelli del cantinato. —

III. che l'occupazione militare è durata fino al 5 aprile 1919. —

IV. che attualmente sono in corso, a cura della stessa Impresa i lavori per riparare tutti i danni prodotti dalla detta occupazione.

In dipendenza dei soprariferiti accertamenti il sottoscritto Ingegnere Direttore considerato che i lavori ancora da eseguire sono compresi in parte fra quelli per i quali l'Impresa ha avuto la facoltà di completare nel termine di sei mesi dopo la firma del Trattato di pace ed in parte fra quelli per i quali fu concesso l'esonero dall'obbligo di eseguirli questa deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 marzo 1917. —

considerato che sono stati compiuti i lavori specificamente elencati nella deliberazione del 5 maggio 1918. —

considerato che sono stati anche compiuti buona parte dei lavori per i quali era stata concessa la facoltà di ultimarsi nel predetto termine di mesi sei dopo la firma del Trattato di pace. —

considerato che i lavori di restauro in dipendenza della occupazione militare, vanno considerati come

lavori di manutenzione che l'Impresa ha la fa-
coltà di eseguire anche nel periodo fra la ulti-
mazione ed il collaudo.

Con espresso riferimento alla deliberazione del
Consiglio Comunale in data 5 maggio 1918, ri-
ferita nelle premesse del presente verbale
per quanto concerne la definizione degli
obblighi dell'Impresa in rapporto alla ul-
tima azione.

Facendo salvo i diritti dell'Amministrazione
per i lavori ancora da eseguire in
conformità della ripetuta deliberazione 5
maggio 1918.

dichiaro che i lavori di costruzione dell'edi-
ficio scolastico di Campobasso sono stati ul-
timati oggi 31 luglio 1919, la quale data
coincide con la scadenza dell'ultima pro-
rogà accordata dall'Amministrazione e
quindi nessun ritardo va attribuito a
carico dell'Impresa.

Di quanto sopra si è compilato il presente
verbale che, previa lettura e conferma, viene fir-
mato dagli intervenuti come espresso.

L'Impresa.

ing. Carlo Favai

Thyeguer direttore dei lavori.
S. Antonio N. bering