

MUNICIPIO DI CAMPOBASSO

=====

ESTRATTO DAGLI ATTI ESISTENTI NELL'ARCHIVIO DEL COMUNE

=====

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

XI Compartimento

=====

COMUNE DI CAMPOBASSO

=====

LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

Impresa Ing. C. Cavacini

=====

CERTIFICATO DI COLLAUDO

=====

Contratto in data 13 maggio 1914 registrato a Campobasso il 2 giugno 1914, col quale i lavori vennero affidati, senza ribasso, alla Impresa Ingegnere Carlo Cavacini, per l'importo presuntivo di L. 650.000,00.

Somme autorizzate-somma netta a base d'asta	L. 567.769,63
Per lavori in economia	29.200,00

per maggiori lavori imprevidi, giusta l'art. 19 del Regolamento per la Direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di conto della Provincia di Campobasso, adottato per questo appalto, giusta contratto

5.000,00

Importo totale somme autorizzate	601.969,63
----------------------------------	------------

=====

Stato finale. Lo stato finale in data 28 dicembre 1919, accettato con riserva dall'impresa, ammonta a L. 601.324,95 con la differenza di L. 644.,48 in meno delle somme autorizzate.

Tempo utile-Tenuto conto delle ~~variazioni~~ sospensioni e delle proroghe, come risulta dal verbale di visita, il tempo utile era di mesi 39 e giorni 4, mentre il tempo impiegato fu di mesi 61 e giorni 21, con un'eccedenza quindi di mesi 22 e giorni 17 sul tempo utile, eccedenza di cui giustamente l'Amministrazione Comunale non ha voluto tenere conto dato lo stato di guerra e le vicissitudini cui andò soggetto il lavoro, non per colpa dell'impresa: perché l'amministrazione accordò la proroga fino al giorno dell'ultimazione, non dando così tempo luogo all'applicazione della multa.

Assicurazione degli operai - Venne regolarmente fatta, come risulta dal verbale di visita.

Avvisi ad Opponentum-erano in corso di pubblicazione all'epoca della

visita di collaudo ed ora si unisce la relata agli atti constatando che nessuna opposizione è stata sollevata contro l'impresa.

Ciò premesso, il sottoscritto Ingegnere Capo Collaudatore;
Visto il processo verbale di visita di collaudo in data 7 ottobre 1920;

Vista la propria relazione generale di collaudo in data odierna;

Considerato che dal verbale di visita risulta che i lavori furono eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali e del progetto approvato, salvo alcune varianti debitamente approvate e autorizzate e salvo alcune piccole mancanze con l'impresa ha riportato dopo la visita suddetta;

Considerato che i lavori furono ultimati in tempo utile, tenuto conto delle proroghe e delle deliberazioni adottate al riguardo dall'Amministrazione Comunale che il sottoscritto ratifica completamente;

Considerato che le quantità iscritte nella contabilità finale corrispondono a quelle effettivamente eseguite, come risulta dal prefetto verbale;

Considerato che i prezzi applicati alle diverse categorie di lavoro nella contabilità finale corrispondono a quelli di contratto, salvo due nuovi prezzi per la struttura del tetto, debitamente approvati dall'Amministrazione Comunale e che il sottoscritto Collaudatore riconosce regolari e ammissibili;

Considerato che venne regolarmente provveduto da parte dell'Impresa alla assicurazione degli operai;

Considerato che venne fatta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum senza che vi siano state opposizioni.

Considerando che l'importo dei lavori è risultato inferiore a quello delle somme autorizzate;

Considerando che la Direzione dei Lavori è stata tenuta dall'Ingegnere Comunale con la massima solerzia e diligenza;

Considerando che dopo la visita di collaudo si è verificata la caduta di alcuni pezzi d'intonaco nel soffitto del salone centrale e che, per le considerazioni svolte a questo riguardo nella relazione generale di collaudo in data odierna, si ritiene opportuno togliere dagli averi dell'impresa la somma di L. 2.500,00;

Considerando che l'impresa ha firmato la contabilità finale con riserve e che su questo il sottoscritto collaudatore riferisce con separata relazione segreta;

C e r t i f i c a

che i lavori eseguiti dall'Impresa Ingegnere Carlo Cavacini per la costruzione dell'edificio scolastico comunale di Campobasso sono collaudabili, come effettivamente li collauda col presente atto liquidando gli averi netti dell'impresa come segue:

Importo netto del conto finale 601.324,95
a dedurre L.568.214,20

a)- gli acconti ricevuti

b)- la ritenuta di L.2.500,00,
di cui al precedente con-
siderando

2.500,00

570.714,20

Resta il credito liquido dell'impresa

30.610,75

Diconsi lire trentamilaseicentodieci e settantacinque -
salvo la superiore approvazione del presente atto e le retti-
fiche revisionali.

Roma, 26 aprile 1921

Firmato = L'Ingegnere Capo Collaudatore = F.Crocetti

L'Impresa con richiamo e conferma delle riserve inserite
nella contabilità dei lavori ed esplicate nel memoriale pre sen-
tato all'Illmo.Sig.Collaudatore Firmato Ing.Carlo Cavacini

Per copia conforme ad uso amministrativo
Campobasso, 6 marzo 1940 XVIII

IL SEGRETARIO CAPO
F/to Marino

IL PODESTA'
F/to Carnevale