

Comune di Campobasso

Lavori di costruzione dello Edificio Scolastico
Impresa: Ing. Carlo Cavacini

Primo verbale per la sospensione dei lavori.

Progetto in data 20 dicembre 1911 modificato con
Perizia suppletiva del 24 luglio 1912 per lo ammontare
di L. 400.000 =

Contratto in data 13 maggio 1914. =

Tempo assegnato per la esecuzione dei lavori,
giusta art. 11 del Capitolato Speciale, mesi
ventiquattro =

Consegna dei lavori con verbale 9 giugno
1914.

L'anno millenovecentoquattordici, il
giorno 15 del mese di dicembre, in Cam-
pobasso.

I sottoscritti:

Sebastiano Tiberio, Ing.^{re} Direttore dei
Lavori, come da deliberazione del Consi-
glio Comunale di Campobasso, in data
10 maggio 1914.

Ingegnere Carlo Cavacini, assun-
tore dello appalto a norma del sopracitato
contratto.

Vista la deliberazione della On. le

Giunta Comunale, in data 14 corrente,
colla quale viene autorizzata la sospensione
dei lavori, riconosciuto che i lavori medesimi
non possono regolarmente procedere perché ostacolati
dalle continue intemperie invernali, di co-
mune accordo, hanno stabilito di sospenderli
da oggi, perché possono essere ripresi all'
inizio della prossima stagione di primavera.
L'Impresa resta facoltata a preparare
le provviste di materiale durante il periodo
di sospensione.

Per tutti gli effetti del Contratto si è com-
pilato il presente verbale che, previa lettura e
conferma, viene firmato dai convenuti
come segue:

L'Impresa:

~~Ing. Carlo Cavanni~~
L'Ing. Direttore dei Lavori:

~~Ing. Sebastiano Tiberio~~