

COMUNE DI CAMPOBASSO

+++++

LAVORI DI COSTRUZIONE
DELLO EDIFICIO SCOLASTICO

IMPRESA Ing. Carlo Cavacini

SECONDO VERBALE DI SOSPEN-
SIONE DEI LAVORI

P R O G E T T O in data 20 dicembre 1911, medificate
con perizia suppletiva del 24 luglio 1912, per le am-
mentare di L. 700 000,00

C O N T R A T T O in data 13 maggio 1914.

C O N S E G N A dei lavori con verbale 9 giugno 1914

P R I M O P E R I O D O D I S O S P E N S I O N E
dei lavori dal 15 dicembre 1914 al 12 aprile 1915.

T E R M I N E U T I L E P E R I L C O M P L E T A -
M E N T O D E I L A V O R I: mesi 24 per l'articolo
44 del capitolato speciale, piú mesi 3 e giorni 28 per
il primo periodo di sospensione, in uno mesi 27 e gior-
ni 28.

L'anne millenevecente quindici il gárne diciotto
del mese di decembre, in Campebasse.

I sottoscritti:

Sebastiano Tiberio, Ingegnere Direttore dei Lavori,
come da deliberazione del Consiglio Comunale di Cam=
pebasse in data 10 maggio 1914,

Ingegnere Carlo Cavacini, assuntore dello appalto
a norma del sopracitato contratto.

Riconosciute che, per le intemperie invernali, non
é piú possibile la regolare prosecuzione dei lavori,
di comune accordo, e salve contraria eventuale dispo=
sizione della ON. Giunta Comunale, i sottoscritti me=
desimi hanno stabilite di sospendere da oggi i lavori
per riprenderli nella prossima primavera a norma del
contratto.

L'Impresa resta facoltata ad eseguire la prov=
vista dei materiali durante il periodo di sospensione.

Per tutti gli effetti del contratto si é con=
venute quanto sopraredigendone il presente verbale
che, previa lettura e conferma viene firmato dai con=
venuti come segue:

L'IMPRESA

Firmato Carlo Cavacini

L'INGEGNERE DIRETTORE dei Lavori

Firmato Sebastiano Tiberio