

COMUNE DI CAMPOBASSO

---

Lavori di costruzione  
dell'edificio scolastico

---

Impresa Ingegnere CARLO CAVA-  
CINI

PRIMO VERBALE DI RIPRESA DEI  
LAVORI

---

Progetto in data 20 dicembre 1911 modificato  
con perizia suppletiva del 24 luglio 1912, per lo am-  
montare di L. 700 000,00.

Contratto in data 13 maggio 1914.

Tempo assegnato per la esecuzione dei  
lavori, giusta art. 44 del capitolato speciale, mesi  
ventiquattro.

Consegna dei lavori con verbale 9  
giugno 1914.

Primo verbale di sospensione  
in data 15 dicembre 1914.

---

L'anno millenovecentoquindici il giorno dodici apri-  
le in Campobasso.

I sottoscritti

Sebastiano Tiberio Ingegnere Direttore dei lavori,  
come da deliberazione del Consiglio Comunale di  
Campobasso in data 10 maggio 1914.

Ingegnere Carlo Cavacini assuntore delle appalto a  
norma del sopracitato contratto.

Visto la deliberazione della Giunta Comunale in da-  
ta 14 dicembre 1914, con la quale veniva autorizzata  
la sospensione dei lavori non potendo i medesimi re-  
golarmente proseguire per le intemperie invernali.

Visto il verbale di sospensione sopracitato.

Riconosciuto che, essendo cessata la stagione inver-  
nale, é cessata altresí la causa che dette luogo alla  
sospensione.

Verificato che le opere tutte fin ora eseguite si  
trovano in buono stato di conservazione.

Di comune accordo i convenuti hanno stabilite di pre-  
cedere alla ripresa dei lavori con la data di oggi  
stesso perché siano proseguiti in conformità del con-  
tratto.

Del che si é formato il presente verbale che, previa  
lettura e conferma, viene firmato dai convenuti come  
segue.

L'Impresa

*Carlo Cavacini*

Ministero di Agricoltura  
e Foreste

*F. ...*