

11

Luogo 21 aprile 1893

Per le modificazioni da apportarsi al progetto per questa Chiesa Parrocchiale, le fu osservare quanto segue:

- 1.^o Nel N. 2 del progetto non si è parlato, per l'apertura di un nuovo vano d'ingresso della Chiesa, di costruzione di frontoni e regolarizzazione di squa-
bande e regolarizzazione di squa-
perché il detto vano esiste, e ve-
desi richiuso con fabbrica.
- 2.^o Nel N. 11 gli archi poggianti sui pilastri sono stati progetta-
ti con bombate e gesso di alleg-
za 0,10. Ora l'Ufficio del
Genio Civile richiede siano co-
strutti in muratura in mattoni,
e perciò dal N. 11 li ho pas-
sati al N. 7.
- 3.^o Per gli scolini in marmo di
groscezza 0,04, ho loro asse-
gnata la larghezza di m. 0,25.

Il
Sig. Sindaco
di Matrice

4: Nelle incavallature ho aggiunto
le barre, e le fasce di ferro
per collegare i piedi dei puntoni
con gli estremi delle corde

5: La trave di abete per sostegno
dell'orchestra e' stata traspor-
tata piu' in alto, e' perciò si
e' aumentato il numero degli
scalinii -

Però ad essa trave non si e'
sostituita un'altra in ferro,
giacchè essa si e' desiderata

Da cotesta Amministrazione;
ed anche perchè essa ha tali
dimensioni da resistere al pe-
so della folla, che suole nel-
l'orchestra stiparsi nella piovra.

6: Non si e' progettata una ringhie-
ra o parapetto per la scala,
ed giacchè il muro di compagnia
di essa si prolunga sino al
pavimento dell'orchestra

L'Ingegnere
Beniamino de Rubicij