



MUNICIPIO DI CAMPOBASSO

Estratto dal registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Sessione **STRAORDINARIA**
Seduta in **PRIMA** convocazione

N. 78.

OGGETTO — APPROVAZIONE DELLA SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA PEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI ALLA "CASA DELLA SCUOLA."

L'anno millenovecento **ventuno** addi **due** del mese di **agosto** alle ore **19** in Campobasso e nella sala delle adunanze consiliari.

Il Consiglio Comunale, convocato a sensi dell'art. 125 del vigente testo unico della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915 N. 148, si è riunito nelle persone dei seguenti Consiglieri:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Cavaliere Michele | 17. Ramacciato Tomaso |
| 2. Fozzo cav. Giosuè | 18. Rampini cav. Michele |
| 3. Gasdia cav. Vincenzo | 19. de Rocco rag. Umberto |
| 4. Giancarlo avv. F. Saverio | 20. de Rubertis dr. Michele |
| 5. Grimaldi dr. cav. Eugenio | 21. de Santis Francescopaolo |
| 6. Guasci Corradino | 22. de Santia avv. cav. Michelangelo |
| 7. Lepore cav. Antonio | 23. Trivisonno Pietro |
| 8. Materino cav. Michele | 24. Tucci Giuseppe |
| 9. Impalomeni Emanuele | |
| 10. Mastropietro Nicola | ASSENTI |
| 11. Naccora Gennaro | 25. Libertucci Domenico |
| 12. Oriente Benaventura | 26. Mancini fam. Diodato |
| 13. Palazzo Francesco | 27. del Monte Michele |
| 14. Pistilli avv. cav. Domenico | 28. Paolone Francesco |
| 15. Pistilli dr. Renato | 29. Picilli ing. Antonio |
| 16. Presutti avv. Raffaele | 30. Verdano avv. Francesco |

Assiste alla seduta il Segretario

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti per la validità delle deliberazioni, il Sig. **capo** **Signor** **Guglielmi Alberto** **cav. dottor Grimaldi Eugenio** - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Quindi invita il Consiglio a deliberare sulle materie segnate nell'ordine del giorno prestabilito, fra cui vi è l'oggetto sopra indicato.

Riferisce l'Assessore delegato Cav. Giancarlo. Egli espone che i lavori per la costruzione dell'edificio scolastico di Campeggano, finiti preventivati con progetto 20 Novembre 1911, modificato con perizia 24 luglio 1912 per un ammontare di L. 700000.00.

Appaltati all'Impresa Cavacini Ing. Carlo con contratto 13 maggio 1914 i lavori furono iniziati il 9 giugno 1914.

Con verbale del 31 Luglio 1919 fu accertata la ultimazione della maggior parte dell'opera; poichè il Consiglio Comunale, con deliberazione 5 maggio 1918, aveva consentito che una parte dei lavori fosse differita a dopo la guerra e si fosse intanto proceduto a collaudo di quelli già eseguiti nei limiti definiti dalla deliberazione stessa.

In corso dei lavori, l'Impresa avanzò domanda di maggiori compensi, provocando un giudizio arbitrale che ebbe termine con sentenza 6 dicembre 1917. Questa sentenza ritenne a favore dell'Impresa il diritto al parziale rimborso delle maggiori spese causate dalle state di guerra ed attribuì il compenso di L. 75.000.00 per i lavori contabilizzati fino al 22 maggio 1917.

La sentenza venne accettata dalle parti e, per effetto della deliberazione 5 maggio 1918 alla quale aderì anche l'Impresa, ne venne estesa l'applicazione anche ai lavori eseguiti e contabilizzati oltre il 22 Maggio 1917. In conseguenza di ciò, la Direzione dei Lavori ebbe incarico di redigere la perizia in data 21 aprile 1919 per la determinazione della maggiore spesa occorrente per il completamento dell'edificio. Siffatta perizia suppletiva prevedeva una maggiore spesa di L. 185.356.03 rispetto al progetto principale.

In base ai risultati della ripetuta perizia, il Comune deliberò di contrarre un mutuo suppletivo nei limiti della maggiore spesa come sopra prevista.

Però, contrariamente alla comune aspettativa, posteriormente al 21 aprile 1919, data della perizia, i prezzi andarono sempre crescendo, per modo che la maggiore spesa preventivata è risultata insufficiente, e di conseguenza l'Amministrazione Comunale ha dato incarico alla Direzione dei Lavori di redigere una seconda perizia nella quale è stata computata un maggior compenso spettante all'Impresa per effetto della sentenza arbitrale ed è stata calcolata il maggior costo dei lavori in economia; i quali, per la maggior parte, non sono stati finora eseguiti nella vana attesa della diminuzione dei prezzi.

La nuova perizia prevede per i lavori in appalto la spesa di lire 870.000.00, e per i lavori in economia quella di L. 190.000.00 con un

totale generale di L.I.060.000.00 e con una maggiore spesa totale di L.360.000.00 rispetto al progetto principale ammontante a L.700 mila. Resta così preventivata in L.360.000.00 la maggiore spesa eccezionale per il completamento della "Casa della Scuola" in luogo del preventivo di L.I85.386.03 contenute nella precedente perizia del 21 aprile 1919. A siffatta maggiore spesa si dovrà far fronte mercè la contrattazione di un mutuo suppletivo, per ugual somma, con la Cassa Depositi e Prestiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 4 giugno 1911.N.487.

Il cav. Giancarlo pone termine alla sua relazione proponendo, in nome della Giunta, l'approvazione della seconda perizia suppletiva per la determinazione della maggiore spesa eccezionale per il completamento dell'edificio delle scuole elementari di questa Città, redatta dall'Ingegnere Sig. Sebastiano Tiberio in data 21 Maggio 1921 per l'ammontare di L. I.060.000.00 salve la contrattazione con la Cassa Depositi e Prestiti di un mutuo suppletivo di L.360.000.00 allorchè la perizia stessa avrà riportata l'approvazione delle competenti Autorità.

Il Presidente apre pertanto la discussione generale in merito alla ripetuta perizia, e poichè nessun Consigliere domanda la parola, egli mette a partito la proposta della Giunta concretata dal relatore avv. Giancarlo.

Il Consiglio con votazione unanime, espressa peralzata e seduta, approva la perizia innanzi indicata.

Il presente verbale viene debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere anziano e dal Segretario Capo.

FIRMATI = IL PRESIDENTE Grimaldi = L'ANZIANO G.Tucci = IL SEGRETARIO CAPO Guglielmi.

Il presente verbale è stato approvato dalla Giunta Municipale nella seduta del 5 agosto 1921 e ciò per espressa delega ricevuta dal Consiglio Comunale nella tornata del 2 agosto 1921.



FIRMATI = IL PRESIDENTE Grimaldi = L'ANZIANO F.S.Giancarlo = IL SEGRETARIO CAPO Guglielmi.

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Campebasse, li 28 Ottobre 1921

IL SEGRETARIO CAPO


Visto = IL SINDACO




Il sottoscritto, sulla relazione fattagli dal Messro Comunale Correria Saverio, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo preterio di questo Comune il giorno di festa 30 Ottobre 1921 senza esservi stata opposizione alcuna.

Campebasso, li 31 Ottobre 1921

Visto = IL SINDACO



IL SEGRETARIO CAPO





CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

UFFICIO DI CAMPOBASSO

Sez. 2^a N. 61

Risposta alla lettera del

N. Div. Sez.

Oggetto

Campobasso - Edificio
Scolastico
Perizia suppletiva

Allegati N. Vari

Campobasso *F* Gennaio 1922

concordato
Done Capo
9/1/1922



PREFETTURA
10 GENNAIO 22
PROT. N. 111
D. 111

Pregiomi restituire, con parere favorevole sulla sua ammissibilità, la perizia complessiva del costo di questo Edificio Scolastico, redatta dall'Ing. Tiberio in data 21 maggio 1921 per l'importo di L. I. 060;00, donde risulta che la maggiore spesa occorrente per il completamento dell'edificio, ammonta a L. 360 mila.

Agli effetti del mutuo suppletivo da contrarsi dal Comune, unisco la relazione, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento II gennaio 1912.

L'INGEGNERE CAPO

nicolajo

R. PREFETTURA

CAMPOBASSO

2 4 12 / 19